

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง**  
**(ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กจากนายนายต๋อย-คลองห้วยทราย หมู่ที่ ๓	ปากกว้าง ๑.๔๐ เมตร ก้นกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางเพียร-คลองธรรมชาติลำพระเพลิง หมู่ที่ ๔	ปากกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดเหล็ก	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากซอยบ้านนางสังวาล-บ้านนางอ้อย นุ่นกิ่ง หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสวนนางผัน-สวนนายรวาย หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๕๙.๐๐ ตารางเมตร	๒๘๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนางจรณา-นา นายบุญช่วย หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๖	โครงการปรับปรุงถนนพาราเอส ฟัลติคส์พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำจากบ้านนายอนุ-บ้านนายอนันต์ หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับรางระบายน้ำให้เสมอถนน	๖๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการติดตั้งฉากกั้นห้องหอประชุมเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	จัดทำฉากกั้นกว้าง ๙.๕๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	/	-	-	ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อรณรงค์และควบคุม โรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	-	-	/	๑๘,๐๐๐	เกิดการระบาด ในพื้นที่ก่อน เวลาคาดการณ์
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อรณรงค์และควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	/	-	-	-	
๓	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ	อบรมส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในตำบลบ่อปลา ทอง	๑๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	/	-	-	-	
๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๖	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๗	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๘	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๙	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๑๐	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๑๑	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๑๒	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๑๓	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑๐	เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		
๑	โครงการกำจัดผักตบชวาและสิ่ง กีดขวางทางน้ำ	กำจัดผักตบชวาในพื้นที่ ตำบลบ่อปลาทอง	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	/	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวทางหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ่อปลาทอง	เพื่ออบรมส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประชาชนในพื้นที่	๔๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๓	โครงการรณรงค์ปลูกผักปลอดสาร เกษตรปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย	อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร หมู่ที่ ๑-๑๐ หมู่บ้านละ ๒ คน รวม ๒๐ คน	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗-มิ.ย.	/	-	-	-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ	จัดกิจกรรมร่วมด้วยประชาชน พนักงานเทศบาล จำนวน ๒๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	/	-		-	ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา

๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจ้างเหมารับ-ส่งเด็กเล็ก	รับส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง จำนวน ๒ แห่ง	๑๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็กเล็ก นักเรียนและเยาวชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	-	-	/	๒๐,๐๐๐	
๓	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	/	-	-	-	ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน
๔	โครงการส่งเสริมและประเมินผลการพัฒนาการเรียนของเด็กรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง จำนวน ๒ แห่ง	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	/	-	-	-	ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	๔๔๘,๘๓๘	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	/	๒๒๑,๕๔๔	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระบึง	๓๓๓,๓๒๕	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	/	๑๖๑,๐๖๔	
๗	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	โรงเรียนบ้านบ่อปลา โรงเรียนรักเมืองไทย ๑ (มูลนิธิเตชะไพบูลย์)	๑,๑๕๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	/	๗๐๙,๘๖๔	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๒	โครงการจัดกิจกรรมงานบวงสรวงท้าวสุรนารี	จัดโครงการอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	/	-	-	-	
๓	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง	คณะผู้บริหาร สมาชิก และบุคลากรทุกคนในสำนักงานเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	/	๑๑,๑๓๐	
๔	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	ผู้บริหาร/สท./ข้าราชการ/ลูกจ้าง เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง	๓๐,๐๐๐	มี.ย.๖๗-ส.ค.๖๗	/	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐	บุคลากรในเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	/	-	-	-	ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน
๖	โครงการจัดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง)	ทต.บ่อปลาทอง	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	-	-	/	๑๐,๐๐๐	
๗	อุดหนุนอำเภอปักษ์ชัยตามโครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ	อุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๘	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	-	-	/	๑,๘๐๐	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๒	โครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๓	โครงการสร้างรัก สร้างรอยยิ้มในวัยผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างรัก สร้างรอยยิ้มในวัยผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๔	โครงการจัดทำแผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าประชุมโครงการจัดทำแผนชุมชน	๕,๐๐๐	ก.พ.๖๗-พ.ค.๖๗	/	-	-	-	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์	เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	/	-	-	-	ยังไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชนตำบลยาเสพติดตำบลบ่อปลาทอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬายาวชนและประชาชน	๒๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	/	-	-	-	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	/	-	-	-	
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และผู้สูงอายุ	เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย	๗๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	/	-	-	-	
๕	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีในวันเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชน ประชาชนและคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการ พนักงาน ทต.บ่อปลาทอง	๒๐,๐๐๐	มี.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	/	-	-	-	
๖	โครงการจัดกิจกรรมงานบวงสรวงท้าวสุรนารี	จัดโครงการอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	-	-	/	๑๓,๕๐๐	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงความปลอดภัย จัดระเบียบชุมชนและสังคม

๗.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
๑	โครงการขีปนาวุธปลอดภัยสวมหมวกกันน็อคนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซนต์	พนักงานข้าราชการลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	/	-	-	-	
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาล	พนักงานข้าราชการลูกจ้าง	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	-	-	/	๙,๙๕๐	
๓	โครงการพัฒนาเสริมสร้างความอบอุ่น ครอบครัวยุติธรรม	พนักงานข้าราชการลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	/	-	-	-	
๔	โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	พนักงานข้าราชการลูกจ้าง	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗	/	-	-	-	